

广德市住房和城乡建设局 责令整改通知书

广德同德置业有限公司
浙江伟信建设工程管理有限公司
忠源建设有限公司

编号：2022-zjz-0016

你单位 经营、 建设、 监理、 施工
的 广德市林溪源山庄项目(10-2)地块17-C项目，经检查发现存在下列问题：

1. 混凝土外观局部存在严重质量缺陷违反混凝土结构规范。
用规范 GB 55008-2021 第 5.15 条相关规定。

2. 一层板板 7C-3-7C-6 7C-7 ~ 7C-10 板厚设计为 100mm，
实际 120mm。

未尽事宜请你单位自查自纠。

为严格落实建设工程质量安全管理职责，切实保障职工的身体
健康和生命安全，严防质量安全事故的发生，特提出以下处理意见：

全部停工整改

现依法责令你单位于 2022 年 7 月 28 日前改正，并将整
改情况以书面形式上报市住建局。

逾期不改正的，本机关将依照相关规定处罚。

特此通知。

当事人签字：

王斌 于世根

检查人：

程琦 宋康



广德市住房和城乡建设局 建设工程施工安全隐患整改通知书

编号：2022-LL-047

广德新三联电子有限公司
安徽中建工程管理有限公司
广德金鼎建筑装饰有限公司

你单位 建设、 监理、 施工的 广德新三联电子有限公司2#厂房 工程，经检查发现存在下列问题：

一、现场安全检查情况：

- 脚手架：
 - ①. 外脚手架连墙件设置数量不足，要求从第一步处开始设置且转角处增设；
 - ②. 部分立杆垂直度不符合规范偏差要求；
 - ③. 安全网顶层未封闭。
- 临时用电：
 - ①. 钢筋加工区配电箱距离加工设备过远，不方便施工操作；
 - ②. 配电箱门接地损坏。
- 高处作业：
 - ①. 部分楼层临边洞口防护不严；
 - ②. 部分钢筋加工机械防护棚搭设不规范。

二、资料检查情况：1. 模板专项施工方案中未对模板承载力进行验算。

请你单位接本通知后，立即督促相关单位组织全面检查和整改。
 对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等规范进行全面检查和整改 塔吊暂停使用，整改完成并经建设、监理、施工单位共同验收确认合格后，于 2022年8月25日 前将《建设工程施工安全隐患整改完成报告单》(含影像资料)报我局。

检查组人员：

李正 廖志阳

签收人：

梁华富 林坤 徐川

2022年8月17日

